



# COMUNE DI CASTELCIVITA


(Provincia di Salerno)

Piazza Umberto I, n. 4 84020 – CASTELCIVITA - (SA)

tel. 0828-975009 - fax 0828-975486

PEC : ufficiotecnico.castelcivita@asmepec.it

**UFFICIO TECNICO COMUNALE**



N. <u>18</u> del Registro Generale	data di registrazione <u>23 GEN. 2015</u>	Prot. N. <u>492</u>
<b>Determinazione n. 12 /UTC</b>		<b>Del 22.01.2015</b>

**OGGETTO: Lavori di realizzazione spazio pubblico in Loc. Cosentini. – Approvazione e liquidazione stato avanzamento lavori n. 1 ditta Costruzioni Babbaro da Controne. CUP D93G10000280004 - CIG 3950783145**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D.L.vo 267/2000;

VISTO il Regolamento di Contabilità, approvato con delibera di CC. n. 63 del 5/11/1997, esecutiva;

VISTA la deliberazione di G. C. n. 197 del 15/9/1997, con la quale venivano individuati i responsabili degli Uffici e servizi;

VISTA la delibera di G.C. 1 del 06.06.2013, n. 4 del 27.06.2013, n. 68 del 31.12.2013 e n. 9 del 23.12.2014, con la quale veniva designato il responsabile dell'U.T.C. e il decreto di nomina prot. n° 4723 del 13.08.2013;

VISTO il Bilancio 2015 in fase di redazione

### PREMESSO CHE

- con determinazione dell'U.T.C. n. 65 del 22.03.2010 veniva affidato, All'Ing. Sergio Ferrara da Pontecagnano (SA), l'incarico per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché direzione dei lavori, responsabile della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per l'opera pubblica in oggetto;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 23.09.2010 veniva approvato il progetto preliminare, relativo ai lavori in argomento, per l'importo complessivo presunto in € 75.000,00;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 11.11.2010 veniva approvato il progetto definitivo;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 02.11.2011 veniva approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in argomento, per l'importo complessivo di € 75.000,00,;

- con determina n. 38 del 21.02.2012 fu indetta la gara d'appalto per i lavori di "**Realizzazione spazio pubblico in Loc. Cosentini – Impianto di pubblica illuminazione e rifacimento manto stradale**" e fu approvato lo schema di bando;

- con determina n. 90 del 19.04.2012 i lavori vennero aggiudicati, a seguito di gara, alla ditta **Babbaro Costruzioni da Controne (SA)**, con il ribasso del **32,865%** sull'importo a base d'asta e quindi per netti € **38.554,60** oltre € **594,92** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € **39.149,52**;

- con determina n. 15 del 16.01.2014 vennero liquidate le spese di progettazione, avendo assunto, questo ufficio, la funzione di direzione dei lavori;

- in data 22.04.2004 i lavori vennero consegnati sotto riserva di legge;

- che a seguito di sopralluogo unitamente all'A.C. il sottoscritto evidenziava la possibilità di migliorare sensibilmente la realizzanda opera, intervenendo sulla regimentazione delle acque meteoriche mediante la realizzazione di apposito canale di scolo e barriera di contenimento e protezione della sede stradale;

- che con determina n. 142 del 15.05.2014 venne approvata la perizia di variante tecnica con le nuove lavorazioni previste;

- che a causa del ritardo accumulato per l'esecuzione dei lavori, con ordine di servizio n. 1 del 09.09.2014 e n. 2 del 14.11.2014 veniva intimata all'impresa la immediata ripresa e conclusione dei lavori;

- che con PEC del 23.11.2014 la ditta assicurava la conclusione dei lavori in tempi brevi;
- che nonostante tale rassicurazione, i lavori, ad oggi, non sono stati ripresi;
- che in data 28.10.2014 è stata redatta la contabilità dei lavori eseguiti a tale data nell'importo lordo di € 27.446,29 e netti € 18.425,98;

**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione dei lavori eseguiti dalla ditta Babbaro al fine di proseguire nei lavori mediante nuovo affidamento per i lavori a farsi;

**DATO ATTO** che la spesa è finanziata con apposito mutuo contratto con la CDP posizione n. 6000874 per cui ai fini della richiesta di erogazione occorre procedere alla liquidazione del SAL;

**Visti** gli art. 163, 183 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;

#### DETERMINA

- 1) Di approvare gli atti contabili relativi allo stato di avanzamento n. 1 dei lavori a tutto il 28.10.2014 e il certificato di pagamento n. 1 per € 18.400,00 oltre iva dei lavori di "Realizzazione spazio pubblico in Loc. Cosentini – Impianto di pubblica illuminazione e rifacimento manto stradale", a favore della ditta Costruzioni Babbaro di Fiore Rossella &c. sas con sede in Controne alla via S. Leonardo 37, giusta fattura n. 11 del 10.11.2014 pervenuta in data 11.11.2014 prot. 6004 di € 18.400,00 oltre iva di € 1.840,00 per l'importo complessivo di € 20.240,00;
- 2) Di imputare la spesa al capitolo 3102/05 int. 2.08.01.01 bilancio 2015 gestione RRPP 2010, mutuo della Cassa Depositi e Prestiti n° posizione 6000874-00 di € 75.000,00,
- 3) Dare atto che il CUP è D93G10000280004 e il CIG 3950783145
- 4) Trasmettere la presente, una volta pubblicata, al Segretario Comunale ed al Sindaco.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D. L.vo 267/2000.

**Il Responsabile del Servizio**  
(ing. Alfonso AMATO)




#### SERVIZIO DI RAGIONERIA

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile di spesa di cui innanzi ai sensi dell'art. 49, comma 1° e del D. Lgs. 267/00.

Li,

22 GEN. 2015

**Il Responsabile del Servizio**  
(Sig. Giuseppe NISI)



#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

li 23 GEN. 2015

**Il Responsabile Albo Pretorio**



copia della presente determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco
- Segretario comunale
- Area Finanziaria

#### DATI PER AMMINISTRAZIONE APERTA

Impresa o Soggetto		Erogazione		Norma o Titolo a base dell'attribuzione	Responsabile del procedimento		Modalità di individuazione del soggetto beneficiario	Link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio
Beneficiario	Dati Fiscali	Natura	Importo		Ufficio	Funzionario responsabile		
costruzioni Babbaro sas	05268960656	LLPP	€ 20.240,00	LLPP	UTC	Ing. Alfonso Amato	procedura aperta	del. G.C. 88/2011