

# COMUNE DI CASTELCIVITA

Provincia di Salerno  
Piazza Umberto I, n. 4 84020 – CASTELCIVITA - (SA)  
Tel. 0828 975009 Fax 0828975486  
Sito web [www.comune.castelcivita.sa.it](http://www.comune.castelcivita.sa.it) - PEC [ufficiotecnico.castelcivita@asmepec.it](mailto:ufficiotecnico.castelcivita@asmepec.it)

## UFFICIO TECNICO COMUNALE

N. 134 del Reg. Generale data di reg. 2 APR. 2013 Prot. N. 2001/63

Determinazione n. 71/UTC

Del 26.03.2013

**Oggetto: Lavori di Urbanizzazione località Cosentini - Approvazione stato finale dei lavori, quadro economico finale, certificato di regolare esecuzione e liquidazione saldo ditta Capozzoli Costruzioni srl CIG 04511615D4 – CUP D99D08000120002**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTO** il D.L.vo 267/2000;

**VISTO** il Regolamento di Contabilità, approvato con delibera di CC. n. 63 del 5/11/1997, esecutiva;

**VISTA** la deliberazione di G. C. n. 197 del 15/9/1997, con la quale venivano individuati i responsabili degli Uffici e servizi;

**VISTA** la delibera del Commissario Straordinario n° 13 del 12.06.2012 e successivo rinnovo del 18.12.2012 n. 69, con la quale veniva designato il responsabile dell'U.T.C. e il conseguente decreto di nomina prot. n° 144 del 08.01.2013;

**VISTO** il Bilancio 2013 in fase di redazione;

#### PREMESSO CHE:

- con determina n. 240 del 02.10.2008 venne affidato all' ing. Angelo Verlotta per la progettazione e direzione lavori di realizzazione dei lavori di "Realizzazione opere di urbanizzazione loc. Cosentini" da finanziare con apposito mutuo CDP con contributo Regionale ex LR 51/78;
- con delibera di G.C. 52 del 17.10.2008, venne approvato il progetto esecutivo dei lavori nell'importo complessivo di € 140.000,00 e finanziato con mutuo cassa DDPP posizione 4525377-00 con rate a carico della Regione Campania ex L.R. 51/78 anno 2007;
- con determina n. 45 del 05.03.2010 venne indetta la gara di appalto per i lavori in oggetto ai sensi dell'art. 55, 82 e 86 del DLgs 163/06 e s.m.i;
- con determina n. 253 del 07.10.2010 fu aggiudicata definitivamente la gara alla ditta CAPOZZOLI COSTRUZIONI VIA BOSCO II N. 22 ALBANELLA (SA) che offriva un ribasso del 32,687% per un totale di € 73.140,45, formalizzata con contratto del 29.09.2011, repertorio n. 11/2011, registrato presso l'agenzia delle entrate di Eboli in data 03.10.2011, al n. 511 serie 1;
- con determina n. 36 del 09.02.2012 è stata approvata perizia di variante e suppletiva per un importo contrattuale di € 85.839,62 al netto del ribasso;

- con determina n. 49 del 23.02.2012 venne approvato e liquidato lo Stato di Avanzamento n. 1 per l'importo di € 55.510,00 oltre iva per un totale di € 61.061,00;
- con determina n. 174 del 23.08.2012 è stata approvata la perizia di assestamento finale dell'opera nell'importo delle lavorazioni di € 85.837,41 con una modesta diminuzione rispetto alla perizia di variante approvata con determina 36/2012;
- con determina n. 196 del 06.09.2012 venne approvato il SAL n° 2 e liquidato il certificato di pagamento per € 29.890,00 oltre iva e affidati i lavori in economia extra contrattuali per € 3.000,00 oltre iva;

#### VISTO

- lo stato finale dei lavori, il certificato di collaudo statico delle strutture e il certificato di regolare esecuzione, trasmesso dalla DL in data 21.02.2013 prot. 1156, da cui si evince che l'importo dei lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice ammontano ad € 85.837,41 oltre € 3.000,00 per lavorazioni in economia non previste in progetto per un totale di € 88.837,41 oltre iva, con un credito residuo spettante, al netto degli acconti percepiti di € 85.400,00, di € 3.437,41 oltre iva per un totale di **€ 3.781,15**;
- il DURC regolare del 14.03.2013, a seguito di richiesta del 07.03.2013;

**RITENUTO** di dover approvare anche il quadro economico finale dell'intervento così articolato:

lavori al lordo del ribasso	€ 125.196,23
di cui € 4.785,01 non soggetti a ribasso	
lavori al netto del ribasso compreso o.s.	€ 85.837,41
lavori in economia esclusi dal contratto	€ 3.000,00
sommano lavori	€ 88.837,41
somme a disposizione dell' amm.ne	
iva sui lavori 10%	€ 8.883,74
spese tecniche compreso RUP (10%)	€ 12.519,62
iva e cassa su spese tecniche	€ 3.235,15
indagini compreso iva	€ 3.000,00
espropri	€ 22.688,64
spese generali	€ 835,44
totale somme a disposizione	€ 51.162,59
totale progetto	€ 140.000,00

**CONSIDERATO** che al fine di inoltrare la richiesta di erogazione alla CDP occorre adottare preventivamente la determina di liquidazione;

**Visto** l'art. 184 del D.L.vo del 18.08.2000, n° 267;

**Ritenuto**, pertanto di dover procedere alla relativa liquidazione;

#### DETERMINA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di approvare lo stato finale dei lavori, il certificato di collaudo statico delle strutture e il certificato di regolare esecuzione dei lavori di "Opere di urbanizzazione alla Loc. cosentini" e liquidare il saldo di **€ 3.781,15** alla ditta


Capozzoli costruzione S.r.l. con sede in Albanella alla Via Bosco II, previa presentazione di ulteriore fattura per € 3.300,00 iva compresa, oltre quella n. 13 del 11.03.2013 di € 481,15 e ad avvenuto accredito delle somme da parte della CDP;

3. Approvare il quadro economico finale dell'intervento come articolato e descritto nelle premesse;
4. Dare atto, ai fini della tracciabilità che il **CIG è 04511615D4** e il **CUP è D99D08000120002**;
5. Di imputare la spesa di **€ 3.781,15**, omnicomprensiva, nel rispetto dell'art. 184 del D.L.vo 267/2000 all'intervento 2.08.01.01 cap. 3102/3 del bilancio 2013, gestione residui 2009, in corso di redazione;

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità, sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line Comunale per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D. L.vo 267/2000.

Trasmettere la presente, una volta pubblicata, al Segretario Comunale ed al Commissario Prefettizio.

Il Responsabile dell'U.T.  
(Ing. Alfonso Amato)



### SERVIZIO DI RAGIONERIA

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile di spesa di cui innanzi ai sensi dell'art. 49, comma 1° e del D. Lgs. 267/00 e si attesta la copertura finanziaria nello stesso prevista, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del t. u. per la quale è stato annotato sugli interventi citati nel determinato;

Li, ~~27~~ MAR. 2013


Il Responsabile del Servizio  
(Sig. *Giuseppe*)



In data .....2.7.....MAR.....2013..... copia della presente determinazione viene trasmessa a:

- Commissario prefettizio
- Segretario comunale
- Area Finanziaria

Il Responsabile del Servizio  
(*Afonso Amato*)




### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi,

li ..... 2 APR. 2013 .....

Il Responsabile Albo Pretorio



### DATI PER AMMINISTRAZIONE APERTA

Impresa o Soggetto		Erogazione		Norma o Titolo a base dell'attribuzione	Responsabile del procedimento		Modalità di individuazione del soggetto beneficiario	Link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio
Beneficiario	Dati Fiscali	Natura	Importo		Ufficio	Funzionario responsabile		
Capozzoli costruzioni srl Albanella	Cf. 04435690658	Lavori pubblici	3.781,15	Contratto di appalto lavori pubblici	UTC	Ing. Alfonso Amato	Procedura aperta	Contratto rep. 11 del 29.09.2011