

COMUNE DI CASTELCVITA

(Provincia di Salerno)

Piazza Umberto I, n. 4 84020 – CASTELCVITA - (SA)

tel. 0828-975009 - fax 0828-975486

PEC : ufficiotecnico.castelvita@asmepec.it



UFFICIO TECNICO COMUNALE

N. <u>26</u> del Registro Generale	data di registrazione <u>57 FEB. 2017</u>	Prot. N. <u>679</u>
<u>Determinazione n. 7 /UTC</u>	<u>Del 03.02.2017</u>	

Oggetto: Approvazione stato finale lavori e certificato di regolare esecuzione dei lavori di sistemazione strada S. Vecchio e liquidazione saldo spettante alla ditta appaltatrice Verlotta Costruzioni Sas; CUP: D97H08000570002 - CIG: 52840865B5.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D.L.vo 267/2000;

VISTO il Regolamento di Contabilità, approvato con delibera di CC. n. 63 del 5/11/1997, esecutiva;

VISTA la deliberazione di G. C. n. 197 del 15/9/1997, con la quale venivano individuati i responsabili degli Uffici e servizi;

VISTA la delibera di G.C. 1 del 06.06.2013 , n. 4 del 27.06.2013, n. 68 del 31.12.2013, n. 91 del 23.12.2014, n. 9 del 05.02.2015, n. 92 del 29.12.2015, n. 1 del 03.01.2017 con la quale veniva designato il responsabile dell'U.T.C. e il decreto di nomina prot. n° 91 del 05.01.2017;

VISTO il Bilancio 2017 in fase di redazione;

VISTA l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e comunque delle situazioni di inconferibilità ed incompatibilità di cui all'art. 20 del DLgs 39/2013;

PREMESSO CHE:

-con determina n. 240 del 02.10.2008 venne affidato all'arch. Michele Iuliano e ing. Carmela Iuliano l'incarico di progettazione preliminare definitiva ed esecutiva, direzione lavori, responsabile della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e piano di sicurezza dei lavori di "Sistemazione strada S. Vecchio" nell'importo all'uopo destinato di € 90.000,00;

- con delibera di G.C. n. 60 del 24.10.2008 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera nell'importo complessivo di € 90.000,00;

- Con determina n. 121 del 30.05.2011 venne incaricato il Geologo Mario Donato Maucione per l'autorizzazione per svincolo idrogeologico, ai sensi della L. R. n. 11/1996 art. 23, in ottemperanza al R. D. del 30/10/1923 n. 3.267, art. 7, per la somma di e 1.800,00 oltre cassa e iva, ai sensi dell'articolo 125 del . lgs 12.04.2006 , n. 163, è consentito al il responsabile del procedimento provvedere all'affidamento diretto per i servizi il cui costo complessivo sia inferiore ad euro ventimila;

- con determina n. 183 del 08.08.2013 è stata avviata la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori mediante cottimo fiduciario.

- a seguito di gara, con determina n. 200 del 03.09.2013 i lavori vennero aggiudicati alla ditta Verlotta Costruzioni Sas con sede in Castelvita alla via G. D'Annunzio che offriva un ribasso del 40,10%, aggiudicandosi la gara per € 42.371,16 oltre € 2.936,80 per oneri della sicurezza, per un totale contrattuale di € 45.307,96 oltre iva, formalizzato con contratto rep. 1/2014 del 30.01.2014 registrato telematicamente presso l'Agenzia delle Entrate di Eboli in pari data Serie: 1T Numero: 643;

- che in data 04.11.2013 i lavori vennero consegnati sotto riserva, sciolta con la sottoscrizione del contratto;

- che in data 04.02.2014, a seguito di sopralluogo congiunto tra impresa DL e Rup, veniva riscontrata la

necessità di procedere a modeste modifiche dell'intervento legate alle effettive condizioni di alcune murature di contenimento, venute alla luce a seguito dell'inizio dei lavori; in quella sede il RUP autorizzava la DL a predisporre apposita perizia;

- che con determina 83 del 13.03.2014 veniva approvata la variante tecnica nei limiti di legge e concessi ulteriori 30 gg per la ultimazione dei lavori, con un importo delle lavorazioni pari a € 54.178,59 comprensive degli oneri di sicurezza e al netto del ribasso;

- che con determina n. 109 del 24.04.2014 è stato approvato il SAL n. 1 e liquidato il certificato di pagamento n. 1 per € 16.680,00 oltre iva, comprensivo delle lavorazioni in economia eseguite;

- con determina n. 249 del 30.09.2014 venne liquidato ai progettisti un secondo acconto di € 5.000,00 oltre cassa e iva;

- che con determina n. 271 del 31.10.2014 è stato approvato il SAL n. 2 e liquidato il certificato di pagamento n. 2 per € 18.800,00 oltre iva;

- che realizzato il tratto iniziale su via Silone si evidenziava la necessità di adeguare l'innesto, attualmente poco accessibile e di larghezza insufficiente, provvedendo ad adeguare l'inferriata esistente, previa realizzazione di opportuna solettina armata al fine di incrementare la dimensione trasversale consentendo un più facile accesso e veniva evidenziata anche la necessità di sistemare alcuni accessi privati le cui quote hanno subito modifiche dovute alla complanarità conferita alla sede stradale;

- che con determina n. 309 del 28.11.2014 vennero liquidati i lavori in economia commissionati per € 10.500,00 oltre iva per un totale di € 11.550,00;

- che con nota prot. 1241 del 05.03.2015 il RUP, considerato che restava prioritario l'intervento di messa in opera di opportuni sistemi di segnalazione/protezione lungo il bordo esterno della strada, mediante l'installazione di inferriata in acciaio tubolare simile a quella già presente nel tratto iniziale su via Silone e alla sistemazione degli accessi privati alla strada, autorizzava la DL a procedere ad un assestamento contabile del computo metrico estimativo dell'intervento, dando priorità alle lavorazioni innanzi descritte;

- che con determina n. 148 del 16.07.2015 veniva approvata la perizia di assestamento finale dell'intervento, con un importo delle lavorazioni di € 46.116,11 oltre € 6.382,70 per liste in economia ed assegnati ulteriori 30 gg per il completamento dell'opera;

- che in data 30.10.2015 veniva redatto il verbale di ripresa lavori e in data 27.11.2015 è stata accertata la ultimazione delle opere;

VISTI gli atti contabili finali trasmessi in data 14.01.2016 prot. 224 dalla DL e sottoscritti dall'impresa, con allegato il certificato di regolare esecuzione delle opere ed un importo finale delle lavorazioni di € 46.116,11 nei limiti di quanto autorizzato, con un credito residuo dell'impresa di € 14.996,96 oltre il saldo delle liste in economia;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione degli atti contabili finali ed alla liquidazione di quanto spettante all'impresa;

VISTO altresì l'atto di pignoramento presso terzi pervenuto in data 11.10.2016 prot. 5124, della ditta SECAV srl da Morgex (AO) e il successivo decreto di assegnazione del Tribunale di Salerno G.E. dr. Ferraiuolo, procedura esecutiva 4449/16 per complessivi € 16.632,84, pervenuto in data 18.01.2017 prot. 260;

VISTO il D. Lgs 163 /06;

DETERMINA


- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) Di approvare gli atti contabili finali e il certificato di regolare esecuzione dei lavori di "sistemazione della strada S. Vecchio", nell'importo complessivo delle lavorazioni pari ad € 46.116,11 oltre € 6.382,70 per liste in economia e compensi a corpo, per complessivi € 52.498,81 oltre iva, nei limiti di quanto indicato nella perizia di assestamento finale e come da certificato di liquidazione finale redatto dal RUP, al lordo dei pagamenti in acconto emessi ed ammontanti ad € 17.018,81 oltre € 1.701,88 per iva, per un totale di €18.720,69;

- 3) Di procedere alla liquidazione delle somme spettanti alla ditta appaltatrice, ad avvenuto accredito delle somme da parte della CDP ed in ossequio a quanto stabilito dalla L. 190/2014 in materia di split-payment, pagando l'intero ammontare della fattura 2/2015 del 13.03.2015 di € 9.020,00 e la sola quota imponibile delle fatture 1/2016/PA del 25.01.2016 per € 6.818,81 e n. 2/2016/PA del 25.01.2016 per € 2.000,00, per un totale di € **17.838,81**, disponendo i pagamenti nel modo seguente:
- a. la somma di € **16.362,84**, giusto decreto di assegnazione del Tribunale di Salerno G.E. dr. Ferraiuolo , procedura esecutiva 4449/16, a favore del creditore procedente **SECAV srl** con sede in Morgex (AO) alla rue de Mont Blanc n. 7 cf. e p.iva 00194310074, mediante bonifico bancario sul codice **IBAN IT 39 W 03069 31561 100000009370**; tale importo è riferito al saldo della fattura n. 2/2015 di € 9.020,00 (antecedente lo split-payment), alla quota imponibile della fattura n. 1/2016/PA di € 6.818,81 (soggetta a split-payment), e la somma di € 524,03 quale parte della quota imponibile della fattura n. 2/2016/PA di € 2.000,00 (soggetta a split-payment);
 - b. € **1.475,97** a favore della ditta appaltatrice relativi alla rimanente quota imponibile della fattura n. 2/2016 del 25.01.2016 di € 2.000,00 oltre iva, mediante bonifico bancario sul codice **IBAN IT 76 M 08342 76140 004010043417**;
- 4) Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettere b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) il servizio finanziario del comune provvederà alla liquidazione all'Erario dell'IVA relativa alle fatture nn. 1/2016 e 2/2016 emesse in vigenza dello split-payment e pari ad € **881,88**;
- 5) Dare atto ai fini della tracciabilità che il CUP è D97H08000570002 ed il CIG attribuito è 52840865B5
- 6) Di imputare la spesa complessiva di € **18.720,69** al cap. 3100/16 missione 10.05-2.02.01.09.012, finanziato con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti n° posizione 4525374-00 gestione RRPP;
- 7) di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2017;

Trasmettere la presente, una volta pubblicata, al Segretario Comunale ed al Sindaco.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D. L.vo 267/2000.

Il Responsabile del Servizio
(ing. Alfonso AMATO)



SERVIZIO DI RAGIONERIA

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile di spesa di cui innanzi ai sensi dell'art. 49, comma 1° e del D. Lgs. 267/00.

Li, ~~6 FEB.~~ 2017

Il Responsabile del Servizio
(Sig. Giuseppe NISI)




CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

li ~~7 FEB.~~ 2017

Il Responsabile Albo Pretorio



copia della presente determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco
- Segretario comunale
- Area Finanziaria

DATI PER AMMINISTRAZIONE APERTA

Impresa o Soggetto		Erogazione		Norma o Titolo a base dell'attribuzione	Responsabile del procedimento		Modalità di individuazione del soggetto beneficiario	Link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio
Beneficiario	Dati Fiscali	Natura	Importo		Ufficio	Funzionario responsabile		
VERLOTTA COSTRUZIONI SAS	02849970658	SAL FINALE	€ 18.720,69	LLPP	UTC	Ing. Alfonso Amato	PROCEDURA APERTA	CONTR. REP. 1/2014