




COMUNE DI CASTELCIVITA

(Provincia di Salerno)

Piazza Umberto I, n. 4 84020 – CASTELCIVITA - (SA)

tel. 0828-975009 - fax 0828-975486

PEC : ufficiotecnico.castelvita@asmepec.it



UFFICIO TECNICO COMUNALE

N. <u>15</u> del Registro Generale	data di registrazione <u>23 GEN. 2015</u>	Prot. N. <u>006489</u>
<u>Determinazione n. 4/UTC</u>		<u>Del 13.01.2015</u>

OGGETTO: Sistemazione strada Santo Spirito Bivio per Altavilla – approvazione atti contabilità finale e liquidazione saldo ditta appaltatrice ditta COGEF srl da Corleto Monforte – CUP D97H1000251000 - CIG 3950720D44

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D.L.vo 267/2000;

VISTO il Regolamento di Contabilità, approvato con delibera di CC. n. 63 del 5/11/1997, esecutiva;

VISTA la deliberazione di G. C. n. 197 del 15/9/1997, con la quale venivano individuati i responsabili degli Uffici e servizi;

VISTA la delibera di G.C. 1 del 06.06.2013 , n. 4 del 27.06.2013 e n. 68 del 31.12.2013, con la quale veniva designato il responsabile dell'U.T.C. e il decreto di nomina prot. n° 4723 del 13.08.2013;

VISTO il Bilancio 2015 in fase di redazione;

PREMESSO CHE:

- che con delibera di G.C. n. 38 del 05.05.2011 e' stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "sistemazione strada S. Spirito - s.p. per Altavilla", per un importo complessivo dei lavori ammontante ad € 74.034,20 di cui € 400,00 per oneri di sicurezza non sogg. a ribasso;
- che a seguito di procedura di scelta del contraente mediante procedura aperta per l'affidamento della esecuzione dei lavori, con determinazione del responsabile dell'utc n. 93 in data 26.04.2012 i lavori sono stati affidati alla ditta COGEF con sede in Corleto Monforte alla via Roma 15, per il prezzo complessivo di € 49.729,76 di cui € 400,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, a seguito dell'offerta mediante ribasso del 33,007%;
- dell'art. 55, 82 e 86 del DLgs 163/06 e s.m.i.
- che in data 06.08.2013 i lavori vennero a consegnati sotto riserva con inizio effettivo in pari data;
- che con contratto rep. 2 del 29.10.2013 registrato ad Eboli in via telematica in pari data i lavori vennero affidati all'aggiudicataria;
- che a seguito di sopralluoghi unitamente all'A.C. il sottoscritto evidenziava la possibilità di migliorare sensibilmente la realizzanda opera, estendendo l'area di intervento e completando le opere d'arte solo parzialmente previste dal progetto originario;
- che nelle more della predisposizione del progetto di completamento, al fine di consentire il prosieguo dei lavori, si rendeva necessario predisporre opportuna variante tecnica di assestamento delle quantità e di modifica di alcune categorie di lavorazione (cls armato in luogo di cls rck 10), nei limiti di discrezionalità della DL;
- che con determina n. 270 del 12.11.2013 venne approvata la perizia di variante tecnica e di completamento dell'intervento nell'importo complessivo invariato di € 100.000,00;

- che con determina n. 271 del 12.11.2013 venne approvato e liquidato il primo SAL per € 40.000,00 oltre iva;
- che, come previsto dall'art. 57 del Codice dei Contratti, tali lavori complementari, al di sotto del limite dei 40 mila euro, potevano essere affidati alla medesima impresa appaltatrice agli stessi patti e condizioni del contratto principale, in quanto trattasi di opere analoghe a quelle appaltate e finalizzate al miglioramento funzionale del servizio offerto e contenute nel limite del 50% del contratto originario;
- che con determina n. 62 del 28.02.2014 vennero affidati alla ditta COGEF srl i lavori di completamento funzionale dell'opera, agli stessi patti e condizioni del contratto principale;
- che con determina n. 154 del 27.05.2014 venne approvato e liquidato il secondo SAL per € 30.000,00 oltre iva;
- che i lavori principale e quelli di completamento sono stati regolarmente eseguiti a meno di alcune lavorazioni previste nelle strade contermini;
- che al fine di procedere alla ultimazione dei lavori e all'approvazione del certificato di regolare esecuzione, occorre provvedere ad un assestamento del computo dei lavori per le variazioni nelle quantità effettuate durante l'esecuzione
- che con determina n. 198 del 29.07.2014 venne approvata la perizia di assestamento finale

VISTI gli atti di contabilità finale approntata da questo ufficio con un importo delle lavorazioni comprensive delle opere di completamento, al netto del ribasso di € 71.351,77 oltre iva e con un credito residuo spettante all'impresa di € 1.351,77 oltre iva

RITENUTO, per quanto sopra, di dover approvare gli atti inerenti lo stato finale dei lavori onde proceder alla richiesta di erogazione alla CDP;

VISTO il D.lvo 163/2006;

VISTO l'art. 163 e 184 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;

DETERMINA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **DI APPROVARE** gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto;
3. **Di liquidare**, come con il presente atto liquida, alla ditta appaltatrice COGEF srl con sede in Corleto Monforte alla via Roma 15, il corrispettivo di **Euro 1.496,95** onnicomprensive relative allo stato finale dei lavori in oggetto, previo accredito delle somme da parte della CDP, e presentazione di regolare fattura;
4. Imputare la spesa del presente atto di € **1.496,95** al quadro economico approvato con delibera di G.C. n° 38 del 05.05.2011, all'intervento 2.09.04.01 Cap. 3100/29, del bilancio 2015 in fase di redazione, gestione residui anno 2011, mutuo cassa DDPP posizione 6000871-00
5. Dare atto, ai fini della tracciabilità, che il CUP è D97H1000251000 e il CIG è 3950720D44

Trasmettere la presente, una volta pubblicata, al Segretario Comunale ed al Sindaco.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D. L.vo 267/2000.

Il Responsabile dell'U.T.C.

Ing. Alfonso Amato



SERVIZIO DI RAGIONERIA

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile di spesa di cui innanzi ai sensi dell'art. 49, comma 1° e del D. Lgs. 267/00.

Li, ~~14 GEN. 2014~~

Il Responsabile del Servizio
(Sig. Giuseppe NISI)




CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

li 23 GEN. 2015

Il Responsabile Albo Pretorio



copia della presente determinazione viene trasmessa a

- Sindaco
- Segretario comunale
- Area Finanziaria

DATI PER AMMINISTRAZIONE APERTA

Impresa o Soggetto		Erogazione		Norma o Titolo a base dell'attribuzione	Responsabile del procedimento		Modalità di individuazione del soggetto beneficiario	Link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio
Beneficiario	Dati Fiscali	Natura	Importo		Ufficio	Funzionario responsabile		
COGEF srl da Corleto Monforte	04260020658	LLPP	€ 1.496,95	Appalto LLPP	UTC	Ing. Alfonso Amato	Procedura aperta	Contratto rep. 02/2013