


# COMUNE DI CASTELCIVITA

(Provincia di Salerno)

Piazza Umberto I, n. 4 84020 – CASTELCIVITA - (SA)

tel. 0828-975009 - fax 0828-975486

PEC : ufficiotecnico.castelvita@asmepec.it



## UFFICIO TECNICO COMUNALE

N. <u>148</u> del Registro Generale	data di registrazione <u>22 APR. 2015</u>	Prot. N. <u>2034</u>
<u>Determinazione n. 80 /UTC</u>		<u>Del 16.04.2015</u>

**OGGETTO: Completamento impianti di depurazione loc. Ospedale” – liquidazione 3° acconto prestazioni di DL e RSE – ing. Ernesto Cammarota da Bellizzi. CUP: D92B07000030002 CIG: 0478748358**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTO** il D.L.vo 267/2000;

**VISTO** il Regolamento di Contabilità, approvato con delibera di CC. n. 63 del 5/11/1997, esecutiva;

**VISTA** la deliberazione di G. C. n. 197 del 15/9/1997, con la quale venivano individuati i responsabili degli Uffici e servizi;

**VISTA** la delibera di G.C. 1 del 06.06.2013 , n. 4 del 27.06.2013, n. 68 del 31.12.2013, n. 91 del 23.12.2014, n. 9 del 05.02.2015 con la quale veniva designato il responsabile dell'U.T.C. e il decreto di nomina prot. n° 1485 del 19.03.2015;

**VISTO** il Bilancio 2015 in fase di redazione

**VISTA** l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e comunque delle situazioni di inconfiribilità ed incompatibilità di cui all'art. 20 del DLgs 39/2013;

### PREMESSO CHE

- con delibera di G.C. n. 156 del 14.11.2006 sono stati destinati al completamento dell'impianto di depurazione i contributi regionali relativi ad opere idriche e fognarie ex L. R. 51/78 relativi alle annualità 2005 e 2006;
- con delibera di G.C. 116 del 12.09.2007, venne approvato il progetto esecutivo dei lavori nell'importo complessivo di € 218.658,92 e finanziato con mutuo cassa DDPP posizione 4510283-00 con rate a carico della Regione Campania ex L.R. 51/78 anno 2007 e LR 08/2004 anno 2006;
- con determina n. 65 del 22.03.2010 venne affidata la direzione dei lavori e sicurezza all'ing. Cammarota Ernesto di Valle dell'Angelo (SA) per la realizzazione dei lavori di "Completamento impianti di depurazione alla Loc. Ospedale";

- con determina n. 104 del 05 maggio 2010 venne indetta la gara di appalto mediante procedura aperta per i lavori di "Completamento impianto di depurazione alla Loc. Ospedale per l'importo complessivo ammontante ad € 218.658,92 di cui € 153.669,25 per lavori a base d'asta, € 5.000,00 per oneri della sicurezza ed € 59,173,39 per somme a disposizione dell'Amministrazione, ai sensi degli artt. 82 e 86 del DLgs 163/06 e s. m.i.
- che con determina n. 343 del 23.12.2010 si provvedeva all'aggiudicazione definitiva della gara d'appalto per il "Completamento impianti di depurazione loc. Ospedale, formalizzati con la stipula del contratto di appalto rep. 03/2011 del 24.02.2011 per l'importo di € 152.328,55 oltre iva alla ditta SA.GE.I. srl con sede in Roccadaspide alla via Parco della Concordia n. 20;
- che, acquisita l'autorizzazione da parte del Genio Civile di Salerno e il parere di Valutazione di Incidenza, in data 04.06.2014 i lavori sono regolarmente iniziati;
- che la DL, a seguito delle problematiche riscontrate in loco in sede di esecuzione, evidenziava la necessità di apportare lievi variazioni al progetto, come da nota prot. 3602 del 03.07.2014;
- che a fronte delle difficoltà evidenziate, il sottoscritto RUP autorizzava la DL, per le vie brevi, a predisporre la perizia tecnica di variante;
- che con determina n. 191 del 17.07.2014 veniva approvata la perizia di variante, nei limiti di legge, e nell'importo complessivo invariato di € 218.658,92;
- che in data 21.07.2014 i lavori sono stati sospesi a causa della diffida della Soprintendenza a causa della supposta inclusione del sito in area soggetta a vincolo paesaggistico;
- che con determina 272 del 31.10.2014 veniva approvato e liquidato il SAL n° 1 alla data di sospensione, per € 32.553,53 oltre iva per un totale di € **35.808,88** a favore della ditta appaltatrice iva alla ditta SA.GE.I. srl;
- che con determina n. 273 del 31.10.2014 veniva liquidato il primo acconto all'ing. Ernesto Cammarota da Bellizzi per le prestazioni di DL e CSE, per € 3.600,00 oltre cassa per un totale di € **3.744,00**;
- che su istanza del Comune, il TAR Salerno con ordinanza 11/2015 del 08.01.2015 autorizzava il completamento dei lavori;
- che con delibera di G.C. n° 7 del 29.01.2015 sono state approvate le modifiche ed integrazioni al capitolato speciale di appalto;
- che il 2 febbraio 2015 i lavori sono ripresi a seguito di ordinanza del TAR 11/2015;
- che con determina 62 del 19.03.2015 veniva approvato e liquidato il SAL n° 2 al 27.02.2015 per € 55.943,49 oltre iva per un totale di € **61.537,83** a favore della ditta appaltatrice iva alla ditta SA.GE.I. srl;
- che con determina n. 63 del 19.03.2015 veniva liquidato il secondo acconto all'ing. Ernesto Cammarota da Bellizzi per le prestazioni di DL e CSE, per € 6.230,00 oltre cassa per un totale di € **7.904,62**;

**VISTA** la richiesta di liquidazione compensi professionali trasmessa in data 24.03.2015 prot. 1565 dalla DL con allegato schema di parcella per un importo di € 5.340,00 oltre cassa e iva per un totale di € 6.775,39;

**VISTA** la fattura n. 2 del 23.03.2015 pervenuta in data 24.03.2015 prot. 1565 dell'ing. Ernesto Cammarota di € 6.775,39 onnicomprensiva;

**CONSIDERATO** che al fine di richiedere l'erogazione alla CDP occorre predisporre la determina di liquidazione dei compensi professionali;

## DETERMINA

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) Di Liquidare le competenze tecniche maturate sul SAL n. 3 per direzione lavori e sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di Completamento impianti di depurazione loc. Ospedale all'ing. Ernesto Cammarota con studio in Bellizzi alla via Pio XI n. 43 per la somma di € 5.34,00 oltre cassa e iva per un totale di **€ 6.775,39** giusta fattura di pari importo n. 2 del 23.03.2015, ad avvenuto accredito delle somme da parte della CDP, mediante bonifico sul c/c bancario codice IBAN: IT 39 E 07601 15200 000096089206 riportato in fattura, al lordo della ritenuta d'acconto;
- 3) Imputare la spesa del presente atto di **€ 6.775,39**, all'intervento 2.09.04.01 Cap. 3411/6, del bilancio 2015 in redazione, gestione residui anno 2009, mutuo cassa DDPP posizione 4510283-00 di € 218.658,92;
- 4) Dare atto ai fini della tracciabilità che il CUP è D92B07000030002 e il CIG: 0478748358
- 5) di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2015;

Trasmettere la presente, una volta pubblicata, al Segretario Comunale ed al Sindaco.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D. L.vo 267/2000.

**Il Responsabile del Servizio**  
(ing. Alfonso AMATO)



---

### SERVIZIO DI RAGIONERIA

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile di spesa di cui innanzi ai sensi dell'art. 49, comma 1° e del D. Lgs. 267/00.

Li, 21 APR. 2015

**Il Responsabile del Servizio**

(Sig. Giuseppe NISI)



---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

li 22 APR. 2015

**Il Responsabile Albo Pretorio**



---

copia della presente determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco
- Segretario comunale
- Area Finanziaria

### DATI PER AMMINISTRAZIONE APERTA

Impresa o Soggetto		Erogazione		Norma o Titolo a base dell'attribuzione	Responsabile del procedimento		Modalità di individuazione del soggetto beneficiario	Link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, ...
Beneficiario	Dati Fiscali	Natura	Importo		Ufficio	Funzionario responsabile		
Ing. Ernesto Cammarota da Bellizzi	CMMRST79P23L628M	LLPP	€ 6.775,39	Competenze professionali	UTC	Ing. Alfonso Amato	Procedura aperta	Determina 65/2010