



COMUNE DI CASTELCIVITA

Provincia di Salerno
Piazza Umberto I, n. 4 84020 – CASTELCIVITA - (SA)
Tel. 0828-975009 Fax 0828975486
Sito web www.comune.castelcivita.sa.it - PEC ufficiotecnico.castelcivita@asmepec.it

UFFICIO TECNICO COMUNALE

N. 133 del Reg. Generale

data di reg. - 2 APR. 2013

Prot. N. 1962

Determinazione n. 69 /UTC

del 21.03.2013

Oggetto: COMPLETAMENTO, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO GROTTI DI CASTELCIVITA – CENTRO STORICO - Liquidazione acconto onorari per perizia geologica dr. Mario Donato Maucione da Castelcivita.
CIG 04787168EE CUP D96G09000150006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D.L.vo 267/2000;

VISTO il Regolamento di Contabilità, approvato con delibera di CC. n. 63 del 5/11/1997, esecutiva;

VISTA la deliberazione di G. C. n. 197 del 15/9/1997, con la quale venivano individuati i responsabili degli Uffici e servizi;

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n° 13 del 12.06.2012 e successivo rinnovo del 18.12.2012 n. 69, con la quale veniva designato il responsabile dell'U.T.C. e il conseguente decreto di nomina prot. n° 144 del 08.01.2013;

VISTO il Bilancio 2013 in fase di redazione;

PREMESSO CHE

- con decreto dirigenziale n. 62 del 20.05.2009 dell'AGC Bilancio Ragioneria e Tributi, pubblicato sul BURC n. 31 del 25.05.2009, la Regione Campania ha approvato lo schema di avviso pubblico per l'attuazione delle previsioni di cui all'art. 18 comma 1 della L.R. 1/2009 ai sensi delle delibere di Giunta Regionale nn. 722/2009 e 958/2009 per i finanziamenti di progetti dei comuni della Campania, con scadenza fissata per il giorno 24.07.2009;
- con delibera di Giunta Comunale n. 60 del 07.07.2009, dichiarata immediatamente eseguibile, veniva conferito all'ing. Alfonso Amato, in qualità di Responsabile PT dell'UTC l'incarico per la progettazione esecutiva dell'opera e di RUP, autorizzando lo stesso ad acquisire le relazioni specialistiche (relazione geologica, piano di sicurezza e di manutenzione) servendosi anche di professionalità esterne all'Ente, nei limiti di quanto previsto dal vigente regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n. 50/2006 e dalla vigente normativa in materia;
- con Determinazione del Responsabile UTC n. 196/UTC del 09.07.2009 veniva nominato l'ing. Nicola Chiumiento quale Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione;
- con Determinazione del Responsabile UTC n. 197/UTC del 09.07.2009 veniva nominato il Geol. Mario Maucione per la redazione della relazione geologica;
- con delibera di G.C. n. 65 del 21.07.2009 veniva approvato il progetto preliminare dei lavori di "Completamento, adeguamento e messa in sicurezza strada di collegamento Grotte di Castelcivita – Centro Storico" da finanziare con legge Regionale 1/2009 art. 18 comma 1;
- che con delibera di G.C. 66 del 22.07.2009, venne approvato il progetto esecutivo dei lavori nell'importo complessivo di € 735.00,00 e finanziato con L.R. 1/2009 art. 18 comma 1;
- con nota della Regione Campania del 22.02.2010 prot. 2010.0155315 acquisita al protocollo dell'Ente via fax il 22.02.2010 prot. 1354 e via posta il 01.03.2010 prot. 1535 veniva comunicato all'Ente che il progetto per COMPLETAMENTO, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO GROTTI DI CASTELCIVITA – CENTRO STORICO per un importo complessivo di € 723.000,00 veniva compreso nei progetti ammissibili a finanziamento della graduatoria approvata con Decreto Dirigenziale n. 10 del 18.02.2010;
- con Decreto Dirigenziale n. 128 del 08.04.2010 A.G.C. 8 Settore 2 notificato nelle mani del Sindaco il 26.04.2010 ed acquisito al protocollo dell'Ente il 28.04.2010 prot. n. 3182 veniva comunicato all'Ente il

provvedimento di ammissione a finanziamento provvisorio per i lavori relativi al progetto di **COMPLETAMENTO, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO GROTTI DI CASTELCIVITA – CENTRO STORICO** per un importo complessivo di € 723.000,00;

- Con Determinazione n. 105 del 05 maggio 2010 fu indetta la gara d'appalto per i lavori di "Completamento, adeguamento, e messa in sicurezza della strada di collegamento grotte di Castelcivita – Centro Storico" e approvato schema di bando con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- Con Determinazione n. 157/UTC del 06.07.2010 venne Nomina Commissione di Gara per l'esecuzione della gara d'appalto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- con Determinazione n. 189/UTC del 10.08.2010 vennero approvati gli atti di gara di cui ai verbali di gara del 13.07.2010 n. 1, del 19.07.2010 n. 2, 20.07.2010 n. 3, del 22.07.2010 n. 4 (annullato dal TAR Salerno con ordinanza n. 777/2010 in data 06.08.2010) e del verbale di gara del 10.08.2010 n. 5 dei lavori di "COMPLETAMENTO, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO GROTTI DI CASTELCIVITA – CENTRO STORICO" con la quale è stata approvata dalla commissione la graduatoria su richiamata e aggiudicato provvisoriamente a favore della ditta TEMA Impianti S.r.l. da Agropoli (SA) con un punteggio totale di 81.970 punti, e secondo classificato la ditta Real Costruzioni di Taurone Vincenzo da Capaccio Scalo (SA) con un punteggio totale di 61.897;
- con determina n. 367/UTC del 30.12.2010 fu approvato il quadro economico rimodulato;
- con nota protocollo n. 000489 del 18.01.2011 la Direzione dei Lavori, nella persona dell'ing. Donato Chiumiento, chiedeva l'autorizzazione per la redazione di una perizia di variante in corso d'opera nell'ambito del 5% dell'opera finanziata con adeguamento dei lavori alle migliorie operate dall'impresa esecutrice in sede di gara di appalto;
- In data 01.03.2011 protocollo n. 0001716 furono acquisiti al protocollo dell'ente i grafici della Strada Fondovalle del Calore Salernitano di collegamento fra il sistema urbano Vallo Della Lucania Cilento per agglomerati industriali Valle Del Sele – I tronco Fondovalle Del Calore da S.S.19 a S.S.166.
- con nota protocollo n. 0003382 del 05.05.2011 il RUP autorizzava la Direzione dei Lavori alla redazione di una perizia di variante nell'ambito del 5% dei lavori appaltati e invitava inoltre la stessa a valutare la possibilità di non realizzare gli interventi previsti nei pressi delle Grotte di Castelcivita che si sarebbero sovrapposti agli interventi previsti dalla Fondovalle del Calore Salernitano, e di realizzare con le somme disponibili interventi analoghi lungo il tratto di strada non interferente con la suddetta Strada Provinciale;
- con nota protocollo n. 0005012 del 05.07.2011 la direzione dei lavori trasmetteva la perizia di variante dei lavori in oggetto;
- con determina n. 160 del 21.07.2011 venne approvata perizia suppletiva e di variante, senza variazione dell'importo contrattuale pari ad € 472.765,23 IVA al 10% esclusa di cui € 9.900,00 per oneri della sicurezza;
- con determina n. 236 del 19.10.2011 venne approvato lo Stato di avanzamento dei lavori n. 1 a tutto il 10.01.2011 per l'importo di € 128.951,00 oltre IVA al 10%;
- con determina n. 244 del 28.10.2011 venne liquidata alla ditta esecutrice la somma di € 50.000,00 (cinquantamila/00) a parziale pagamento della fattura n. 01/11 del 11/01/2011 di € 128.951,00 oltre IVA al 10%, inerente lo stato di avanzamento lavori n. 1;
- con Decreto Dirigenziale n. 116 del 04.11.2011 A. G. C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione Settore 4 Opere pubbliche, Attuazione, Espropriazioni - Fondo investimento Occupazionale della Regione Campania 2000/2006 fu assegnato definitivamente ed erogato il I acconto per l'esecuzione dei lavori relativi al "Completamento, adeguamento e messa in sicurezza della strada di collegamento Grotte di Castelcivita - Centro storico" e contestualmente accreditava la somma di € 194.382,87;
- con determina n. 289 del 13.12.2011 venne liquidata alla ditta esecutrice la somma di € 91.846,10 a saldo della somma complessiva di 141.846,10 IVA compresa; giusta fattura n. 01 emessa il 11.01.2011;
- con determina n. 290 del 13.12.2011 venne liquidata alla ditta esecutrice la somma di € 38.153,9 a parziale pagamento della fattura n. 42/11 del 12.09.2011 relativa al SAL 2 per l'importo di € 184.507,10 oltre IVA al 10%;
- con determina n. 293 del 15.12.2011 venne liquidata all'ing. Donato Chiumiento l'acconto sulle competenze professionali per l'importo di € 6.054,80 onnicomprensive giusta fattura di acconto n. 13 del 15.12.2011;
- con determina n. 21 del 31.01.2012 venne liquidata all'Arch. Maria Gabriella Alfano il saldo delle competenze professionali relative alla partecipazione alla Commissione giudicatrice per l'esecuzione della gara d'appalto per l'importo di € 2.956,00 onnicomprensive;
- con determina n. 26 del 31.01.2012 venne liquidata all'Ing. Centofanti Francesco il saldo delle competenze professionali relative alla partecipazione alla Commissione giudicatrice per l'esecuzione della gara d'appalto per l'importo di € 3.719,83 onnicomprensive;
- con determina n. 27 del 02.02.2012 venne liquidata alla Ditta Print Point Service snc P.IVA 04511170658 l'importo complessivo di € 1.448,63 onnicomprensive giuste fatture n. 22 del 31.01.2012 di importo € 903.50 IVA compresa, acquisita al protocollo dell'Ente in data 02.02.2012 protocollo n. 0000892, e n. 23 del 31.01.2012 di importo € 545,12 IVA compresa, acquisita al protocollo dell'Ente in data 02.02.2012 protocollo n. 0000893;
- In data 08.03.2012 in seguito a sopralluogo effettuato con la D.L. ing. Donato Chiumiento, il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ing. Nicola Chiumiento e il procuratore della Ditta esecutrice ing. Errico

Angelo è emersa la necessità di effettuare la risagomatura della sede stradale, che aveva subito un notevole degrado non prevedibile alla data di redazione del progetto esecutivo, autorizzata dal RUP in data 17.05.2012 con comunicazione n. 0003681;

- In data 31.05.2012 con protocollo n. 0003996 la D.L. ing. Donato Chiumiento trasmetteva la perizia di variante dei lavori in oggetto che eleva l'importo contrattuale ad € 524.677,50 IVA al 10% esclusa di cui € 9.900,00 per oneri della sicurezza e con protocollo n. 0003997 il coordinatore per la sicurezza ing Nicola Chiumiento trasmetteva gli elaborati di adeguamento del PSC;
- Con determina 108 del 31.05.2012 veniva approvata la perizia di variante e suppletiva;
- In data 17.05.2012 con protocollo n. 0003684 il DL trasmetteva lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 3 a tutto il 15.05.2012 con il relativo certificato di pagamento n. 3 per € 135.446,29 oltre iva e relativa fattura della ditta Tema Impianti n. 18 del 17.05.2012 di pari importo e DURC regolare;
- In attesa dei fondi regionali, con determina n. 250 del 13.11.2012 venne approvato il SAL n° 3 per € 143.446,29 oltre iva per complessivi € 148.990,92;
- in data 4.12.2012 con nota acquisita al prot. 0007867, perveniva il Decreto Dirigenziale n. 152 del 26.11.2012 con il quale la Regione Campania erogava il 2° acconto per l'esecuzione dei lavori, in misura ridotta rispetto al previsto, per complessivi € 126.348,87;
- in data 13.12.2012 con determina n. 270 veniva liquidato un secondo acconto di € 102.391,20, iva compresa, alla ditta esecutrice sul credito residuo del SAL n° 2;
- in data 13.12.2012 con determina n. 271 veniva liquidato all'ing. Donato Chiumiento un 2° acconto sulle competenze spettanti di direzione lavori e contabilità, per € 5.700,00 oltre cassa e iva per un totale di € 7.172,88;
- in data 09.01.2013 con determina n. 12 veniva liquidato un 3° acconto al direttore dei lavori ing. Donato Chiumiento, per complessivi € 7.550,40 iva e cassa compresi;
- in data 09.01.2013 con determina n. 13 veniva liquidato il saldo delle competenze professionali per responsabile della sicurezza in fase di progettazione, ing. Nicola Chiumiento per complessivi € 6.292,00;

CONSIDERATO

- che con le somme pervenute dalla Regione Campania non sono sufficienti a coprire l'intero credito maturato all'impresa e ai tecnici interessati alla realizzazione dell'opera, verranno liquidate somme in acconto a tutti i soggetti interessati, in proporzione ai relativi crediti maturati;

VISTA la fattura n. 2 del 19.03.2013 pervenuta in data 19.03.2013 prot. 0001703 dott. Mario Donato Maucione con studio in Castelcivita alla via Perrotta, 14 per € 2.549,02 oltre cassa e iva e relativa alle competenze professionali per redazione della perizia geologica, per un totale di € 3.146,00;

RITENUTO, pertanto nelle more dell'accredito del 3° acconto e dell'approvazione dello stato finale dei lavori, di dover liquidare al geologo dr. Mario Donato Maucione con studio in Castelcivita alla via Perrotta, 14 la somma di € 3.146,00 iva e cassa compresa come da fattura di pari importo;

VISTO il D.lvo 163/2006;

VISTO l'art. 163 e 184 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

DETERMINA

1. LIQUIDARE e pagare in acconto sulle spettanze dovute la somma di € 3.146,00 onnicomprensivo di iva e contributo integrativo al geologo dei Lavori di **COMPLETAMENTO, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO GROTTI DI CASTELCIVITA – CENTRO STORICO**, dott. Mario Donato Maucione con studio in Castelcivita alla via Perrotta, 14 a quietanza della fattura n. 2 del 19.03.2013 di pari importo, al lordo della ritenuta d'acconto di € 509,80;
2. DARE ATTO che la somma di cui sopra trova copertura nel quadro economico approvato, e che ai fini della tracciabilità il CUP è D96G09000150006 e il CIG è 04787168EE;
3. Di dare atto che l'opera è finanziata con legge Regionale 1/2009 di cui all'art. 18 comma 1 della Regione Campania, e di imputare la spesa sul capitolo 3100/30 int. 2.08.01.01 bilancio 2013 in redazione, gestione RPPP.
4. Trasmettere la presente, una volta pubblicata, al Commissario prefettizio.
5. La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D. L.vo 267/2000.

Il Responsabile Unico del Procedimento

ing. Alfonso Amato



SERVIZIO DI RAGIONERIA

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile di spesa di cui innanzi ai sensi dell'art. 49, comma 1° e del D. Lgs. 267/00 e si attesta la copertura finanziaria della stessa, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del t. u. ~~La quale è stata annotata agli interventi innanzi specificati,;~~

Li, _____

Il Responsabile del Servizio
(Sig. ~~Giuseppe Nisi~~)

In data 26 MAR 2013 copia della presente determinazione viene trasmessa a:

- Commissario Prefettizio
- Segretario comunale
- Area Finanziaria
- Area

Il Responsabile dell'U.T.C
(ing. Alfonso Amato)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

li 2 APR 2013

Il Responsabile Albo Pretorio

DATI PER AMMINISTRAZIONE APERTA

Impresa o Soggetto		Erogazione		Norma o Titolo a base dell'attribuzione	Responsabile del procedimento		Modalità di individuazione del soggetto beneficiario	Link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio
Beneficiario	Dati Fiscali	Natura	Importo		Ufficio	Funzionario responsabile		
MAUICIONE Mario Donato Castelcivita	MCNMDN61R19C069S	Prestazioni professionali	3.146,00	Redazione perizia geologica	UTC	Ing. Alfonso AMATO	Art. 125 c. 11 DLgs 163/06	Strada collegamento grotte centro storico