



# COMUNE DI CASTELCIVITA

(Provincia di Salerno)

Piazza Umberto I, n. 4 84020 – CASTELCIVITA - (SA)

tel. 0828-975009 - fax 0828-975486

PEC : ufficiotecnico.castelcivita@asmepec.it

**UFFICIO TECNICO COMUNALE**



N. <u>325</u> del Registro Generale	data di registrazione <u>19 AGO 2016</u>	Prot. N. <u>no 3937</u>
<u>Determinazione n. 180 /UTC</u>		<u>Del 09.08.2016</u>

**OGGETTO: Lavori di realizzazione spazio pubblico in Loc. Cosentini. – Approvazione stato di avanzamento n. 3 e liquidazione certificato di pagamento ditta Gralluzzo Michelangelo da Castelcivita - CUP D93G10000280004 - CIG 3950783145**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTO** il D.L.vo 267/2000;

**VISTO** il Regolamento di Contabilità, approvato con delibera di CC. n. 63 del 5/11/1997, esecutiva;

**VISTA** la deliberazione di G. C. n. 197 del 15/9/1997, con la quale venivano individuati i responsabili degli Uffici e servizi;

**VISTA** la delibera di G.C. 1 del 06.06.2013, n. 4 del 27.06.2013, n. 68 del 31.12.2013, n. 91 del 23.12.2014, n. 9 del 05.02.2015, n. 92 del 29.12.2015 con la quale veniva designato il responsabile dell'U.T.C. e il decreto di nomina prot. n° 7028 del 31.12.2015;

**VISTO** il Bilancio 2016 approvato;

**VISTA** l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e comunque delle situazioni di inconferibilità ed incompatibilità di cui all'art. 20 del DLgs 39/2013;

### PREMESSO CHE

- con determinazione dell'U.T.C. n. 65 del 22.03.2010 veniva affidato, All'Ing. Sergio Ferrara da Pontecagnano (SA), l'incarico per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché direzione dei lavori, responsabile della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per l'opera pubblica in oggetto;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 02.11.2011 veniva approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in argomento, per l'importo complessivo di € 75.000,00,;

- con determina n. 38 del 21.02.2012 fu indetta la gara d'appalto per i lavori di "Realizzazione spazio pubblico in Loc. Cosentini – Impianto di pubblica illuminazione e rifacimento manto stradale" e fu approvato lo schema di bando;

- con determina n. 90 del 19.04.2012 i lavori vennero aggiudicati, a seguito di gara, alla ditta Babbaro Costruzioni da Controne (SA), per netti € 38.554,60 oltre € 594,92 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 39.149,52;

- con determina n. 15 del 16.01.2014 vennero liquidate le spese di progettazione, avendo assunto, questo ufficio, la funzione di direzione dei lavori;

- in data 22.04.2004 i lavori vennero consegnati sotto riserva di legge;

- che con determina n. 142 del 15.05.2014 venne approvata la perizia di variante tecnica con le nuove lavorazioni previste, intervenendo sulla regimentazione delle acque meteoriche mediante la realizzazione di apposito canale di scolo e barriera di contenimento e protezione della sede stradale;

- a causa del ritardo accumulato per l'esecuzione dei lavori, con ordine di servizio n. 1 veniva intimata all'impresa la immediata ripresa e conclusione dei lavori;

- in data 28.10.2014 è stata redatta la contabilità dei lavori eseguiti a tale data nell'importo lordo di € 27.446,29;

- con determina n. 12 del 22.01.2015 venivano approvati gli atti contabili dei lavori eseguiti dalla ditta Babbaro e disposta la liquidazione di € 18.400,00 oltre iva alla ditta esecutrice, al fine di consentire la prosecuzione dei lavori mediante affidamento ad altra impresa;
- con determina n. 162 del 13.08.2015 è stato rimodulato il quadro economico e affidati i lavori ancora da eseguirsi alla ditta Gralluzzo Michelangelo con sede in Castelvita alla c/da Serra;
- con determina n. 48 del 04.03.2016 è stato approvato e liquidato il SAL 2 per complessivi € 18.900,00 oltre iva;
- i lavori sono in fase di ultimazione;

**RITENUTO** di procedere alla nuova rimodulazione del quadro economico che tenga conto delle lavorazioni già eseguite e delle lavorazioni da eseguirsi e delle lavorazioni in economia al netto del ribasso, nel seguente modo:

A)	Lavori eseguiti area 1	€ 18.400,00
	Lavori area 2	<u>€ 32.716,87</u>
	Totale	€ 51.116,87
B)	somme a disposizione	
	iva 10% sui lav.	€ 5.111,69
	spese progettazione, compreso cassa e iva	€ 5.171,03
	incentivo art. 92	€ 515,18
	spese generali	€ 30,00
	lavori in economia	€ 11.754,95
	iva su lavori in economia	€ 1.300,28
	totale somme a disposizione	€ 23.883,13
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 75.000,00</b>

**VISTI:**

- lo stato di avanzamento dei lavori n. 3 a tutto il 30.06.2016 e il certificato di pagamento redatto dal sottoscritto direttore dei lavori e RUP, per l'importo dei lavori € 13.600,00 oltre 5.400,00 per lavori a corpo in economia, per complessivi € 19.000,00 oltre iva 10%;
- la fattura n. 2 del 27.07.2016 di € 19.000,00 oltre iva relativa al SAL di cui sopra acquisita al prot. 3537 del 27.07.2016

**RITENUTO** di procedere alla approvazione dello Stato di avanzamento dei lavori ed alla liquidazione del certificato di pagamento n. 3 a tutto il 30.06.2016 alla ditta Gralluzzo Michelangelo;

**Visti** gli art. 163, 183 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;

**DETERMINA**

- 1) Di approvare la rimodulazione del quadro economico del progetto dei lavori di "Realizzazione spazio pubblico in Loc. Cosentini – Impianto di pubblica illuminazione e rifacimento manto stradale", così come dettagliato in premessa;
- 2) Di approvare lo stato di avanzamento dei lavori a tutto il 30.06.2016 e il certificato di pagamento di € 19.000,00 oltre iva e liquidare alla ditta Gralluzzo Michelangelo con sede in Castelvita alla c/da Serra l'importo di **€ 19.000,00** quale quota imponibile, giusta fattura n. 2 del 27.07.2016 di pari importo;
- 3) Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettere b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) il servizio finanziario del comune provvederà alla liquidazione all'Erario dell'IVA pari ad **€ 1.900,00**;
- 4) Dare atto che il CUP è D93G10000280004 e il CIG 3950783145
- 5) Di imputare la spesa del presente atto per **€ 20.900,00** al quadro economico del progetto, allocandola al capitolo 3102/05 int. 2.08.01.01 bilancio 2016 gestione RRPP, mutuo della Cassa Depositi e Prestiti n° posizione 6000874-00 di € 75.000,00,
- 6) Trasmettere la presente, una volta pubblicata, al Segretario Comunale ed al Sindaco.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D. L.vo 267/2000.

**Il Responsabile del Servizio**  
(ing. Alfonso AMATO)

### SERVIZIO DI RAGIONERIA

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile di spesa di cui innanzi ai sensi dell'art. 49, comma 1° e del D. Lgs. 267/00.

Li, \_\_\_\_\_

11 AGO. 2016

Il Responsabile del Servizio  
(Sig. Giuseppe NISI)



### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

li 19 AGO. 2016

Il Responsabile Albo Pretorio



copia della presente determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco
- Segretario comunale
- Area Finanziaria

### DATI PER AMMINISTRAZIONE APERTA

Impresa o Soggetto		Erogazione		Norma o Titolo a base dell'attribuzione	Responsabile del procedimento		Modalità di individuazione del soggetto beneficiario	Link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio
Beneficiario	Dati Fiscali	Natura	Importo		Ufficio	Funzionario responsabile		
Gralluzzo Michelangelo	GRLMHL70A24D390V	LLPP	€ 20.900,00	appalto	UTC	Ing. Alfonso Amato	ART. 125 DLGS 163/06	determina n. 162/2015